

وضعیت پروژه های سفر ریاست جمهوری (تا تاریخ 96/01/10)

ردیف	محل اجرا	عنوان پروژه	اعتبار مصوب سال 95	تخصیص سال 95	وضعیت پروژه	پیشرفت فیزیکی	سال شروع	پیش بینی خاتمه
۱	پاوه	ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر پاوه	۲۸۶۳۸	۰	تعطیل	۹۶.۵٪	۶۹	۹۶
۲	سرمست	ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر سرمست	۳۴۰۹۲	۰	فعال	۳۸.۵٪	۹۱	۹۶
۳	کنگاور	ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر کنگاور	۶۳۱۸۴	۲۵۰۰۰	فعال	۴۸.۵٪	۸۳	۹۶
۴	هرسین	ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر هرسین	۲۱۹۵۶	۳۳۰۰	فعال	۷۴.۳٪	۹۰	۹۶
۵	تازه آباد	ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر تازه آباد	۲۷۱۸۳	۰	تعطیل	۶۴٪	۸۳	۹۶
۶	کرمانشاه	ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرک های اقماری (دانش - عسگری - آناهیتا - کرناچی)	۳۸۶۳۸	۱۲۰۰	فعال	۱۳.۲٪	۹۱	۹۶
۷	کرمانشاه	ایجاد تصفیه خانه اضطراری آب هرسین	۵۹۵۷۱	۰	غیرفعال	۵.۰٪	۹۳	۹۷
			۲۷۳۲۶۲	۲۹۵۰۰				